

Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Nürnberg



Anliegerinformation

Ausbau Bayreuther Straße

Bauprogramm für 2025




Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Anwohnerinnen und Anwohner,
die Bauaktivitäten in der Bayreuther Straße gehen in das dritte Jahr. Wir möchten Sie mit diesem Baustellenflyer darüber informieren, was in 2025 geplant ist und wie lange es noch insgesamt dauert. Leider konnten wir die im letzten Jahr entstandenen Verzögerungen im Bauablauf zeitlich nicht mehr einfangen. Die Baustelle wird voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt. Warum ist das so? Beim Erneuern von Versorgungsleitungen können wir den genauen Zustand und die damit verbundenen Arbeitsprozesse erst dann genau koordinieren, wenn die Leitungen freigelegt sind. Im Fall der Bayreuther Straße bedeutet das, dass wir Arbeiten nicht wie ursprünglich geplant parallel abwickeln können, sondern nur nacheinander. Unser Ziel ist es nach wie vor, die Baustelle so schnell wie möglich abzuwickeln, damit Sie bald eine neugestaltete Straße in Ihrem Quartier haben.


In diesem Jahr wird es zwei große Einschränkungen geben: Von Februar bis Mai wird die östliche Pirkheimer Straße gesperrt und von Juni bis November die westliche Sulzbacher Straße zwischen Rathenauplatz und Rudolphstraße. Für die Beeinträchtigungen, die mit den Bauarbeiten verbunden sind, bitten wir Sie weiterhin um Verständnis. Baustellen vor der eigenen Haustür sind immer anstrengend, aber die notwendige Erneuerung und Verbesserung unserer städtischen Infrastruktur ist leider nicht anders umzusetzen.

April 2025
Bauphase 02




Ausbau der Bayreuther Straße Bauprogramm für 2025


Februar - März 2025
Bauphase 01




Juni - September 2025
Bauphase 04




Oktober 2025
Bauphase 05




Mai 2025
Bauphase 03



November 2025
Bauphase 06



Dezember 2025
Bauphase 07



Bleiben Sie auf dem Laufenden

Damit Sie immer auf dem Laufenden sind, haben wir eine Webseite (https://www.nuernberg.de/internet/soer_nbg/bayreutherstrasse.html) eingerichtet, auf der Sie sämtliche Bauphasen einsehen können und aktuelle Informationen zum Bauablauf bekommen.

Fragen zur Baustelle?

So erreichen Sie uns:

Sollten Sie während der Baustelle ein Anliegen oder Fragen zur Baustelle haben, stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SÖR-Servicetelefons unter 0911 / 231 7637 oder per E-Mail unter soer@stadt.nuernberg.de gerne den Kontakt her zur jeweils zuständigen Bauleitung von SUN, N-ERGIE, VAG oder SÖR.

Sie erreichen unser Servicetelefon montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Zusatzinfo für Gewerbetreibende

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn der Schuh drückt und eine schnelle Problemlösung erforderlich ist, können Sie unseren Projektsteuerer von PB-Consult auch auf direktem Weg erreichen. Florian Gleixner kümmert sich um Ihre Anliegen. Sie erreichen Herrn Gleixner telefonisch unter 0911 / 322 39 13 und 0171 / 8304171 oder per E-Mail unter florian.gleixner@pbconsult.de

FCP IBU GmbH

Immissionsschutz Baudynamik
Umweltingenieurwesen
Ladenspelderstraße 61 | 45147 Essen
Telefon: 0201 87445 – 0 | office@fcp-ibu.de
www.fcp-ibu.de



QR-Code scannen, um aktuelle Informationen zum kompletten Bauablauf sowie über weitere Bauphasen abzurufen.

Gefördert durch das Ministerium für Digitales und Verkehr und durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr



Impressum:

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg
Sulzbacher Straße 2-6
90489 Nürnberg
Telefon: 0911 231-7637

E-Mail: soer@stadt.nuernberg.de
Internet: www.soer.nuernberg.de
Copyright: Verkehrsplanungsamt Nürnberg
Ersteller: Claus Hirche Architektur und Design